

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя
Росрыболовства

 (В. Н. Ларионов)

«30» декабря 2015 г.

**Отчет об исполнении государственного задания ФГБУ «Управление вододелителя и нерестилищ»
за IV квартал 2015 года в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»**

Наименование показателя	Единицы измерения показателя объема (содержание государственной услуги (работы))	Значение, утвержденное в гос. задании на отчетный период (за IV квартал)	Фактическое значение, за отчетный период (за IV квартал)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6
1. Осуществление работ по рыбохозяйственной мелiorации водных объектов:					
1.1. Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта экскаватором	Количество ила, песка и грунта, убранных экскаватором, тыс.м ³	117,0	116,417	*	Акт от 22.10.2015 г. № 21, Акт от 23.10.2015 г. № 22, Акт от 05.11.2015 г. № 24.
1.2. Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта с помощью бульдозера	Количество ила, песка и грунта, убранных с помощью бульдозера, тыс.м ³	---	---		
1.3. Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта с помощью скрепера	Количество ила, песка и грунта, убранных с помощью скрепера, тыс.м ³	5,3	5,3		
1.4. Уничтожение жесткой водной растительности камышекосилкой	Площадь зарослей жесткой водной растительности, скошенной камышекосилкой, га	---	---		

* - Отклонение от запланированного объема 4 квартала на 0,583 тыс.м³ связано с перевыполнением на эту величину объема во 2 квартале, т.е. что в итоге, при годовом плане за 2015 год выполнение составило 210,0 тыс.м³ (100 %).


Начальник ФГБУ «УВиН»

СОГЛАСОВАНО:

Врио руководителя Волго-Каспийского
территориального управления Росрыболовства

(В.В. Ткачёв)

« » 2015 г.

 **В. И. Ларионов**
